

Отчет по выполнению инвестиционной программы за 3-квартал 2019 г

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнения	по Шиелийскому РЭС		Процент выполнения	ВСЕГО:		Процент выполнения
		по проекту	на 01.10.2019г		по проекту	на 01.10.2019 г		по проекту	на 01.10.2019 г	
	2			%						
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3938	2265	58%	4048	3127	77%	7986	5392	68%
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	3626	2023	56%	110	107	97%	3736	2130	57%
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	1757	710	40%	13	2	15%	1770	712	40%
4	Установка ж/б опор СВ-164-1 (шт)	18	17	94%				18	17	94%
5	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	113	10	9%				113	10	9%
6	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	206,8	75,878	37%	85,128	52,765	62%	291,928	128,643	44%
7	Монтаж СИП-2 (км)	161,5		0%	62,795		0%	224,295	0	0%
8	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	93,02	57,085	61%				93,02	57,085	61%
9	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	12,28	7,056	57%				12,28	7,056	57%
10	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	4,74	0,337	7%	0,3			5,04	0,337	7%
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА (шт)	2	2	100%				2	2	100%
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА (шт)	37	32	86%	1			38	32	84%
13	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА (шт)	13	12	92%	16			29	12	41%
14	Установка РП-10 кВ (к-т)	1	1	100%				1	1	100%
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3	3	100%				3	3	100%
16	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кв, Промышленная	2	2	100%				2	2	100%
17	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	1		0%				1	0	0%
18	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 160 кВА (шт)				1		0%	1	0	0%
19	Шкаф учета ЭЭ трехфазный	1534		0%	150		0%	1684	0	0%
20	Шкаф учета ЭЭ однофазный	6460	1130	17%	2871	430	15%	9331	1560	17%