

Отчет по выполнению реконструкции ВЛ-10 и 0,4кВ по кредиту ЕБРР

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнен ия %	по Шиелийскому РЭС		Процент выполнен ия %	ИТОГО	Процент выполнен ия %
		по проекту	на 01.03.2019 г		по проекту	на 01.03.2019 г			
	2							на 01.03.2019	
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3576	420	12	3040	778	26	1198	18
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	2066	439	21	135	28	21	467	21
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	519	266	50	10			266	50
4	Установка ж/б опор СВ-164-1 (шт)	18							
5	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	34							
6	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	146,78			95,45				
7	Монтаж СИП-2 (км)	138,603			69,581				
8	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	82,917	8,483					8,483	10
9	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	8,129	2,703					2,703	33
10	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	0,31							
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА (шт)	2							
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА (шт)	38							
13	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА (шт)	13							
14	Установка РП-10 кВ (к-т)	1							
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	3							
16	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кв, Промышленная	2							
17	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	1							
18	Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ				18				