



3	Модернизация воздушных линий 10 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Комсомол"	км	25,494	13,50	350 467	18 370	0	0	0	350 467	18 370	332 097		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Реконструкция и модернизация в п.Шиели</b>																													
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п.Шиели	км	38,96	6,2	231 440	2 326	0	0	0	231 440	2 326	229 114	Договор с подрядчиком на реализацию был заключен 10 апреля 2018 года. В данное время идет завозка материалов и за длительной процедуры по определению технического надзора и получения уведомления от ГАСК на выполнение строительно-монтажных работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторам и 250 кВА в п.Шиели	шт	9	0	63 203	0	0	0	0	63 203	0	63 203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г.Кзылорда	шт	420	0	312 500	0	0	0	0	312 500	0	312 500	Контракт на выполнение работ заключен с подрядчиком АСПМК-519 13.12.2018 г. Работы будут выполнены в 2019 году	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>		км	140,14	25,50	1 830 357	22 872				1 830 357	22 872	1 807 485																	

1 830 357

Председатель Правления \_\_\_\_\_



(Ф.И.О., подпись, дата)

Каримбаев М.

Примечание: Поставка материалов по состоянию на 14.12.2018 года осуществлена на общую сумму 1 368 млн.тенге