

Табиғи монополия субъектісінің 2018 жылғы инвестициялық бағдарламаны (жобаны)* орындау туралы ақпараты *

3-қосымша

"Қызылордалық электр тарату тораптар компаниясы" АҚ, электр энергиясын беру және тарату қызметі

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі)

№ р/н	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және						Пайдалану мен залалдар туралы есеп**	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы,				Инвестициялық бағдарламаны				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты								Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қол жеткізіген көрсеткіштердің ауытқу себептерінің	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау		
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шенберінде кызметті	Жоспар		нақты	ауытқу	ауытқуды себептері	өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген		Бекітілген		Бекітілген		Бекітілген						
			жоспар	нақты							Амортизация	Пайда			өткен жылғы нақты көрсеткіш	ағымдағы жылғы нақты көрсеткіш	өткен жылғы нақты көрсеткіш	ағымдағы жылғы нақты көрсеткіш	өткен жылғы нақты көрсеткіш	ағымдағы жылғы нақты көрсеткіш	өткен жылғы нақты көрсеткіш	ағымдағы жылғы нақты көрсеткіш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Қызылорда қаласында қайта құру мен жаңғырту																									
1	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	35/10 кВ «Залинейная» ҚС-ның 10/0,4 кВ трансформаторлы қосалқы станцияларынан шығатын 0,4кВ әуе желісін қайта құру және жаңғырту	шак	54,289	0		қосымша тіркелген	607 050	0	607 050				607 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	35/10 кВ «Залинейная» қосалқы станцияларының қызмет ету аймағында орналасқан 10кВ әуе желісін қайта құру және жаңғырту	шак	21,396	0			265 698	0	265 698	Шын мәнінде, 2018 жылдың соңында Мердігерге 1 730 229 мың теңге көлемінде төлем жасалды 2018 жылы тиісті учаскелерде аяқталмаған жұмыстардың арқасында құрылыс-монтаждау жұмыстары тиісті актілермен орындалмады. Ағымдағы жылы атқарылған жұмыстар актілерін тіркеу жоспарланып отыр.				265 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	35/10 кВ «Комсомол» қосалқы станцияларының қызмет ету аймағында орналасқан 10кВ әуе желісін қайта құру және жаңғырту	шак	25,494	0			350 467		350 467				350 467													
4	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	Шиели кентінде қайта құру мен жаңғырту																									
4	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	Шиели кентінде 0,4 кВ әуе желісін қайта құру және жаңғырту	шак	38,96	0			231 440		231 440				231 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Электр энергиясын беру және тарату қызметі	Шиели кентіндегі қуаты 250кВА трансформаторлы қосалқы станцияларды қайта құру және жаңғырту	дана	9	0			63 203		63 203				63 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Қосалқы станцияларда электр энергиясын есепке алудың заманауи құрылғысын жеткізу және орнату және Қызылорда қаласындағы ЭЕАБЖ-не (АКСУЭ) қосылу	дана	420	0			312 500		312 500				312 500													
	Барлығы		шак	140,139				1 830 357		1 830 357				1 830 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			дана	429																							



Басқарма аппараты

Әлеуметтік-экономикалық қызмет бастығы

(Handwritten signature)

Кәрімбаев М.

Вильгельм В.А.

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год
 АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания", передача и распределение электроэнергии
 наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
				17	18							19	20			21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Передача и распределение электроэнергии	Модернизация воздушных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС-35/10 кВ "Залинейная"	км	54289	0	607 050	607 050		Фактически на конец 2018 года оплата Подрядчику произведена в размере 1 730 229 тыс. тенге. В 2018 году проведении строительно-монтажных работ не было оформлено соответствующими актами из-за незавершенности работ в полном объеме на соответствующих участках. Оформление актов выполненных работ планируется в текущем году.	0	0	607 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Фактически на конец 2018 года оплата Подрядчику произведена в размере 1 730 229 тыс. тенге. В 2018 году проведении строительно-монтажных работ не было оформлено соответствующими актами из-за незавершенности работ в полном объеме на соответствующих участках. Оформление актов выполненных работ планируется в текущем году.	0	
2	Передача и распределение электроэнергии	Модернизация воздушных линий 10 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Залинейная"	км	21,396	0	265 698	265 698			0	0	265 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	Передача и распределение электроэнергии	Модернизация воздушных линий 10 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Комсомолец"	км	25,494	0	350 467	350 467					350 467															
4	Передача и распределение электроэнергии	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Шиели	км	38,96	0	231 440	231 440			0	0	231 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	Передача и распределение электроэнергии	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 250 кВА в п. Шиели	шт	9	0	63 203	63 203			0	0	63 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6		Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ	шт	420	0	312 500	312 500					312 500															
Всего:			км, шт.	140,129	0	1 830 357	1 830 357				1 830 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		



Генеральный директор _____ Каримбаев М.

Начальник ПТС _____ Вильгельм В.