

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год**  
**АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии**  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

**Мероприятия инвестиционной программы 2025 года**

№ п/п	Наименование СЕМ	Наименование мероприятий	Единица измерения	Ремонт/замена/реконструкция			Срок реализации	Сумма, <b>ТЫС.ТЕНГЕ</b>		Примечание
				План	Факт	% исполнения к плану		План	Факт	
1	АО «КРЭК»	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	30,15	30,15	100		209 806	205 623	Выполнено
2		Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ	шт	1299	1299	100		69 435	69 435	Выполнено
3		Приобретение устройство сбора и передачи данных (УСПД)	компл	9	9	100		3 375	3 375	Выполнено
4		Пусконаладочные работы	работа	1	1	100		1 740	1 740	Выполнено
5		Сервер	компл	1	1	100		4 410	4 410	Выполнено
6		Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков	компл	1	1	100		30 157	30 157	Выполнено
7		Модернизация, внедрения системы контроля и управления системы электрических сетей. Проведение монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования системы телемеханики ПС-35/10 кВ «Тасбогет», «Шымбай» с подключением к системе SCADA	компл	2	2	100		70 160	70 160	Выполнено
8		Работы по ремонту Led панели	работа	1	1	100		5 388	5 388	Выполнено
9		Шкаф широкополосной в комплекте	компл	1	1	100		28 013	23 400	Выполнено
10		Ethernet-коммутатор	шт	26	26	100		13 158	10 875	Выполнено
11		Приобретение автотехники	шт	2	2	100		91 794	91 794	Выполнено
12		Приобретение организационной техники	шт	23	23	100		5 176	5 176	Выполнено
13		Ремонт ВЛ-35кВ Л-33, Л-34 ПС-220/35/10кВ «КТЭЦ» – ПС-35/10кВ «Шугыла»	км	16	16	100		190 000	190 000	Выполнено
14		«Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п.Жанакорган»	км	180,76	180,76	100		2 006 290	2 006 290	Выполнено
15		Замена старых ТП, КТПН на КТП(Б)Н - 10/0,4 кВ блочного типа	компл	53	53	100		628 751	628 751	Выполнено
16		Услуги авторского надзора	услуга	1	1	100		9 620	9 620	Выполнено
17		Услуги технического надзора	услуга	1	1	100		49 742	49 742	Выполнено
18		Реконструкция ПС 220/35/10кВ «Шиели» в п. Шиели Кызылординской области	ед	1	1	100		4 099 670	4 099 670	Выполнено
19		«Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-31А, Л-32А ПС-220/35/10 кВ Кызылорда-ПС 35/10 кВ Промышленная»	км	7,3	7,3	100		783 631	783 631	Выполнено
		<b>ВСЕГО на 2025 год:</b>					<b>8 300 314</b>	<b>8 289 236</b>		