

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2026 год
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Мероприятия инвестиционной программы 2026 года										
№ п/п	Наименование СЕМ	Наименование мероприятий	Единица измерения	Ремонт/замена/реконструкция			Срок реализации	Сумма, ТЫС.ТЕНГЕ		Примечание
				План	Факт	% исполнения к плану		План	Факт	
1	АО «КРЭК»	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	35,67	8,9	25		330,5	82,6	В настоящее время ведутся работы
2		Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ	шт	1487	961	64		69,2	44,2	В настоящее время ведутся работы
3		Модернизация, внедрения системы контроля и управления системы электрических сетей. Проведение монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования системы телемеханики ПС-35/10 кВ «Жанарык» с подключением к системе SCADA	компл	1	1	100		20,8	20,8	Выполнено
4		Приобретение автотехники	шт	3	1	33		82,1	82,1	Выполнено
	ВСЕГО на 2026 год:							502,6	229,7	