

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" за 2023 год на 07.09.2023 года**

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)	Источник финансирования	Месторасположение объекта	Сроки исполнения	Стадия исполнения
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 344 877</b>				
<b>1.</b>	<b>Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.</b>							
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	<b>27,04</b>	<b>193014</b>	собственные средства	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке ям и установке стоек опор
<b>2.</b>	<b>Реконструкция ЦРП-10 кВ №9</b>	компл	<b>1</b>	<b>96135</b>	собственные средства	ул. Яньшина	декабрь 2023г.	подана заявка на поставку оборудования
<b>3.</b>	<b>Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.</b>							
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	<b>1549</b>	<b>76311</b>	собственные средства	город Кызылорда	декабрь 2023г.	подана заявка на поставку приборов учета
<b>4.</b>	<b>Приобретение автотехники</b>	ед.	<b>1</b>	<b>6050</b>	собственные средства			выполнено
<b>5.</b>	<b>Реконструкция КЛ-10 кВ</b>	км	<b>21,15</b>	<b>285079</b>	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке траншей и монтажу кабеля
<b>6.</b>	<b>Реконструкция КЛ-0,4 кВ</b>	км	<b>10,5</b>	<b>57864</b>	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке траншей и монтажу кабеля
<b>7.</b>	<b>Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа</b>	ед.	<b>35</b>	<b>630423</b>	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по подключению потребителей к вновь установленным КТПБ-10/0,4 кВ
	<b>Инвестиционная программа на 2023 год</b>			<b>1344877</b>				