

**Информация по исполнению инвестиционных программ (утвержд. + доп. мероприятия)**

№ п/п	Наименование региона	Наименование СЕМ	Наименование мероприятия	Сумма, <b>ТЫС. ТЕНГЕ</b>			Срок реализации	Ремонт/замена/реконструкция сетей, <b>КМ.</b>		Ремонт/замена/реконструкция оборудования, <b>ЕД.</b>		Примечание
				План на 2024 год	Факт на 16.04.2024г.	% исполнения к плану		План на 2024 год	Факт на 16.04.2024г.	План на 2024 год	Факт на 16.04.2024г.	
<b>Мероприятия инвестиционной программы 2023 года перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта</b>												
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	87 069	30 809	35,4	июнь	13	4,6			Проводятся строительные-монтажные работы
2			Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	29 436	0	0	август			1	0	Не определен победитель конкурса проведенного на портале государственных закупок, повторно опубликован
3			Приобретение организационной техники	5 400	4032	100	апрель			24	24	выполнено
<b>Инвестиционная программа 2024 года</b>												
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	17 161	0	0	август	1,2	0			Опубликован на портале государственных закупок
2			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	155 620	0	0	август	21,5	0			Опубликован на портале государственных закупок
3			Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	80 509	0	0	август			1777	0	Опубликован на портале государственных закупок
4			Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA	168 585	0	0	август			3	0	Опубликован на портале государственных закупок
5			Приобретение автотехники	38 187	0	0	август			3	0	Опубликован на портале государственных закупок
6			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-35 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	71 102	0	0	август	0,5	0			Опубликован на портале государственных закупок
7			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	250 869	0	0	август	17,4	0			Опубликован на портале государственных закупок
8			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	573 899	0	0	август	111,2	0			Опубликован на портале государственных закупок
9			Реконструкция КЛ-0,4кВ Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа	34 836 291 601	0 0	0 0	август август	5,6	0			16