

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" за 2023 год на 24.08.2023 года

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)	Источник финансирования	Месторасположение объекта	Сроки исполнения	Стадия исполнения
	ВСЕГО			1 344 877				
1.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.							
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	27,04	193014	собственные средства	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке ям и установке стоек опор
2.	Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	компл	1	96135	собственные средства	ул. Яньшина	декабрь 2023г.	подана заявка на поставку оборудования
3.	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.							
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	1549	76311	собственные средства	город Кызылорда	декабрь 2023г.	подана заявка на поставку приборов учета
4.	Приобретение автотехники	ед.	1	6050	собственные средства			выполнено
5.	Реконструкция КЛ-10 кВ	км	21,15	285079	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке траншей и монтажу кабеля
6.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ	км	10,5	57864	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке траншей и монтажу кабеля
7.	Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа	ед.	35	630423	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по подключению потребителей к вновь установленным КТПБ-10/0,4 кВ
	Инвестиционная программа на 2023 год			1344877				