

## Отчет по выполнению инвестиционной программы за 2-квартал 2020 года

№4

№	Наименование работ	по Кызылжарминской РЭС		Процент выполнения	по Шиелийскому РЭС		Процент выполнения	ВСЕГО:		Процент выполнения
		по проекту	на 26.06.2020г		по проекту	на 26.06.2020 г		по проекту	на 26.06.2020 г	
	2			%						%
1	Установка ж/б опор СВ-95-2 (шт)	3938	3177	<b>81%</b>	4048	3856	<b>95%</b>	7986	7033	<b>88%</b>
2	Установка ж/б опор СВ-105-5 (шт)	3626	3299	<b>91%</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>	3736	3409	<b>91%</b>
3	Установка ж/б опор СВ-110-5 (шт)	1757	1637	<b>93%</b>	13	13	<b>100%</b>	1770	1650	<b>93%</b>
4	Установка ж/б опор СВ-164-12 (шт)	113	48	<b>42%</b>				113	48	<b>42%</b>
5	Монтаж СИП-4 0,4 кВ (км)	<b>167,04</b>	139,073	<b>83%</b>	<b>85,128</b>	71,068	<b>83%</b>	252,168	210,141	<b>83%</b>
6	Монтаж СИП-2 (км)	<b>161,5</b>	34,452	<b>21%</b>	<b>62,795</b>	55,69	<b>89%</b>	224,295	90,139	<b>40%</b>
7	Монтаж СИП-3 10 кВ (км)	<b>88,83</b>	75,025	<b>84%</b>				88,83	75,025	<b>84%</b>
8	Монтаж силового кабеля 10 кВ (км)	12,28	9,071	<b>74%</b>				12,28	9,071	<b>74%</b>
9	Монтаж силового кабеля 0,4 кВ (км)	4,87	4,381	<b>90%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>100%</b>	5,17	4,681	<b>91%</b>
10	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 630 кВА (шт)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
11	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 400 кВА (шт)	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
12	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 250 кВА (шт)	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>
13	Установка РП-10 кВ (к-т)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
14	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ, Комсомол	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
15	Расширение КРУ-10 кВ ПС-35/10 кв, Промышленная	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
16	Замена оборудования на РУ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №1 Белкуль	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
17	Установка КТПБ-10/0,4 кВ 160 кВА (шт)				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
18	Шкаф учета ЭЭ трехфазный	1534	<b>8</b>	1%	150	<b>12</b>	8%	1684	<b>20</b>	<b>1%</b>
19	Шкаф учета ЭЭ однофазный	6460	<b>5126</b>	79%	2871	<b>2577</b>	90%	9331	<b>7703</b>	<b>83%</b>