

Информация по исполнению инвестиционных программ (утвержд. + доп. мероприятия)

№ п/п	Наименование региона	Наименование СЕМ	Наименование мероприятия	Сумма, ТЫС. ТЕНГЕ			Срок реализации	Ремонт/замена/реконструкция сетей, КМ.		Ремонт/замена/реконструкция оборудования, ЕД.		Примечание
				План на 2024 год	Факт на 19.07.2024г.	% исполнения к плану		План на 2024 год	Факт на 19.07.2024г.	План на 2024 год	Факт на 19.07.2024г.	
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта												
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	87 069	87 069	100	июнь	13	13			выполнено
2			Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	29 436	0	0	август			1	0	Не определен победитель конкурса проведенного на портале государственных закупок, повторно опубликован
3			Приобретение организационной техники	5 400	5400	100	апрель			24	32	По договору №252Т/ЗЦП 2024-04-18 с ТОО "Kazakh partner" был заключен дополнительный договор на сумму от экономии и приобретен 8 настольных компьютеров
Инвестиционная программа 2024 года												
1	Кызылординская область, г. Кызылорда	АО "КРЭК"	Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	17 161	0	0	август	1,2	0			Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
2			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.	155 620	0	0	август	21,5	0			Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
3			Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	80 509	0	0	август			1777	0	Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
4			Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA	168 585	0	0	август			3	0	Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
5			Приобретение автотехники	38 187	0	0	август			3	0	Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
6			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-35 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	71 102	42 661	0	август	0,5	0,3			Проводятся стоительно-монтажные работы ВЛ-35кВ Л-33,34 переход через реку Сырдария
7			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	250 869	0	0	август	17,4	0			Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
8			Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	573 899	0	0	август	111,2	0			Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
9			Реконструкция КЛ-0,4кВ	34 836	0	0	август	5,6	0			Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены
	Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа	291 601	0	0	август			16	0	Все материалы на строительно-монтажные работы были приобретены		