

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" за 2023 год на 17.08.2023 года**

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)	Источник финансирования	Месторасположение объекта	Сроки исполнения	Стадия исполнения
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 344 877</b>				
<b>1.</b>	<b>Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.</b>							
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	27,04	193014	собственные средства	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке ям и установке стоек опор
<b>2.</b>	<b>Реконструкция ЦРП-10 кВ №9</b>	компл	1	96135	собственные средства	ул. Яньшина	декабрь 2023г.	подана заявка на поставку оборудования
<b>3.</b>	<b>Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.</b>							
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	1549	76311	собственные средства	город Кызылорда	декабрь 2023г.	подана заявка на поставку приборов учета
<b>4.</b>	<b>Приобретение автотехники</b>	ед.	1	6050	собственные средства			выполнено
<b>5.</b>	<b>Реконструкция КЛ-10 кВ</b>	км	21,15	285079	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке траншей и монтажу кабеля
<b>6.</b>	<b>Реконструкция КЛ-0,4 кВ</b>	км	10,5	57864	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по выкопке траншей и монтажу кабеля
<b>7.</b>	<b>Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа</b>	ед.	35	630423	средства из местного бюджета	город Кызылорда	декабрь 2023г.	ведутся работы по подключению потребителей к вновь установленным КТПБ-10/0,4 кВ
	<b>Инвестиционная программа на 2023 год</b>			<b>1344877</b>				