

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2024 год за 3 квартал

3 квартал

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего утверждено | | Фактический исполнено | | Стадия исполнения |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | | | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | |
| Мероприятия инвестиционной программы 2023 года перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | 121 905 | | 92 469 | |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда | км | 13 | 87 069 | 13 | 87 069 | выполнено |
| 2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ №9 | компл | 1 | 29 436 | 0 | 0 | Не определен победитель конкурса проведенного на портале государственных закупок, повторно опубликован |
| 3 | Приобретение организационной техники | компл | 24 | 5 400 | 24 | 5 400 | По договору №252Т/ЗЦП 2024-04-18 с ТОО "Kazakh partner" был заключен дополнительный договор на сумму от экономии и приобретен 8 настольных компьютеров |
| | Инвестиционная программа 2023 года перенесенная на 2024 год | | | 121 905 | | 92 469 | |
| Инвестиционная программа на 2024 год | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | 1 682 369 | | 42 661 | |
| 1 | Реконструкция и модернизация электрических сетей КЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда. | км | 1,2 | 17 161 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 2 | Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда. | км | 21,5 | 155 620 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 3 | Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ. | шт | 1777 | 80 509 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 4 | Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA | компл | 3 | 168 585 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 5 | Приобретение автотехники | ед. | 3 | 38 187 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 6 | Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-35 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда | км | 0,5 | 71 102 | 0,3 | 42 661 | Проводятся стойтельно-монтажные работы ВЛ-35кВ Л-33,34 переход через реку Сырдария |
| 7 | Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда | км | 17,4 | 250 869 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 8 | Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда | км | 111,2 | 573 899 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | км | 5,6 | 34 836 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| 10 | Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа | ед. | 16 | 291 601 | 0 | 0 | Все материалы на стротельно-монтажные работы были приобретены |
| | Инвестиционная программа на 2024 год | | | 1 682 369 | | 42 661 | |