

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год  
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии

АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии							Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг						
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Передать электрической энергией. Обслуживаемая территория - Кызылординская область площадью 75 612 км2.	Замена КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Комсомол" и ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	шт	5	5		38,797	35,667	-3,130	В связи с изменением Проекта, работы выполнены в 2019 г.					35,667											Фактические объемы передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭЖ» за 2020 год составили 870 602 тыс.кВт.час. что выше объемов 2019 года (776 488 тыс.кВт.час) на 104 114 тыс.кВт.час или 12 %. Главными причинами роста потребления электроэнергии можно считать экономический рост, увеличение объема использования в коммерческих целях нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, ежегодное увеличение количества новых потребителей, оживление экономики в Казахстане, в том числе в Кызылординской области. Также на электропотребление влияет выполнение юридическими лицами собственных Программ энергосбережения и энергоэффективности (до 15%), которые разрабатываются и реализуются бюджетными, республиканскими, городскими и районными организациями и компаниями всех уровней в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» № 541-IV от 13.01.2012 года и внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность физических лиц на бытовом уровне.  Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI) - 0,833. Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI) - 1,097.  Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «КРЭЖ» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «КРЭЖ» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2017 году 72%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и на 2020 год составила 69 %.	
	Модернизация воздушных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к. ПС-35/10 кВ "Комсомола" в г.Кызылорда (модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ)	км. (шт.)	28,855	35,467 (2358)		188,019	374,682	186,663	Перенос начала реализации инвестиционной (далее - ИП) на 2018 г. Снижение затрат по результатам конкурсных процедур.					374,682												
	Модернизация воздушных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к. ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда (модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ)	км. (шт.)	23,798	35,35 (2065)		121,398	300,703	179,305	Перенос начала реализации инвестиционной (далее ИП) на 2018 г. Снижение затрат по результатам конкурсных процедур.						300,703											
	Реконструкция и модернизация ВЛ-0,4кВ в п.Шивели, (модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ в п.Шивели)	км (шт.)	13,1	82,767 (3141)		62,500	474,837	412,337	Начало реализации проекта в 2020 г.						474,837											
	Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г. Кызылорда, в том числе: 1. Внедрение системы АСКУЭ; 2. Внедрение системы SCADA на ПС-35/10 кВ, установка плвкоз-325R, установка приборов учета электроэнергии Альфа Смарт	шт	60	0		44,643	0,00	-44,643	В связи с изменением Проекта, работы выполнены в 2019 г.						0											
<b>ИТОГО:</b>							<b>455,357</b>	<b>1,150,222</b>	<b>694,865</b>					<b>1,150,222</b>	<b>0</b>											

Начало реализации проекта 2019-2020 гг.

