

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2023 год за 1 квартал**

*1 квартал*

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое исполнение		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	<b>ВСЕГО</b>			<b>371 511</b>			
<b>1.</b>	<b>Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.</b>						
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	<b>27,04</b>	<b>193014</b>			объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
<b>2.</b>	<b>Реконструкция ЦРП-10 кВ №9</b>						
	Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	компл	<b>1</b>	<b>96135</b>			объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
<b>3.</b>	<b>Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.</b>						
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	штг	<b>1549</b>	<b>76311</b>			объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
<b>4.</b>	<b>Приобретение автотехники</b>						
	Приобретение автотехники	ед.	<b>1</b>	<b>6050</b>			объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
	<b>Инвестиционная программа на 2022 год</b>			<b>371511</b>		<b>0</b>	