

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2023 год за 2 квартал

2 квартал

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое исполнение		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	ВСЕГО			1 344 877			
1.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.						
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	27,04	193014	-	-	объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
2.	Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	компл	1	96135	-	-	объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
3.	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	1549	76311	-	-	объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
4.	Приобретение автотехники	ед.	1	6050	-	-	объявлен конкурс на приобретение через портал госзакупок
5.	Реконструкция КЛ-10 кВ	км	21,15	285079	1,8	-	ведутся работы по выкопке траншеи и монтажу кабеля
6.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ	км	10,5	57864	3,1	-	ведутся работы по выкопке траншеи и монтажу кабеля
7.	Замена ТП, КТПН на КТПБ - 10/0,4 кВ блочного типа	ед.	35	630423	25	-	ведутся работы по замене ТП, КТПН на КТПБ-10/0,4 кВ блочного типа
	Инвестиционная программа на 2023 год			1344877			