

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2022 год за 4 квартал

4 квартал

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактическое исполнение		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
	ВСЕГО			345 868			
1.	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда.						
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	33,5	194591	33,5	194420	Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10/0,4 кВ и КТПН-10/0,4 кВ
2.	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.						
	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	762	97877	762	97834	Произведена сборка и установка однофазных и трехфазных приборов учета с счетами в количестве 762 шт./ 762шт. Также произведена установка и монтаж Шкаф "ШЛЮЗ-325R в количестве 70 шт.
3.	Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	компл	1	50000	1	49274	Произведена замена оборудования на ЦРП-10 кВ №9
4.	Приобретение организационной техники	компл	12	3400	0	0	На стадии закупа на вебпортале госзакупок.
	Инвестиционная программа на 2022 год			345868		341528	