

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Кызылординская РЭК" на 2024 год за 4 квартал

4 квартал

№ п/п	Мероприятия	Единица измерения	Всего утверждено		Фактический исполнено		Стадия исполнения
			Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	Кол-во	Сумма инвестиций тыс.тенге	
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта							
	ВСЕГО			121 905		121 905	
1	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с применением СИП до фасадов домов ЦРЭС УГЭС г.Кызылорда	км	13	87 069	13	87 069	выполнено
2	Реконструкция ЦРП-10 кВ №9	компл	1	29 436	0	29 436	выполнено
3	Приобретение организационной техники	компл	24	5 400	24	5 400	выполнено
	Инвестиционная программа 2023 года перенесенная на 2024 год			121 905		121 905	
Инвестиционная программа на 2024 год							
	ВСЕГО			3 179 800		3 056 689	
1	Реконструкция и модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ	км	33,36	411 633	26,86	292 186	перенос на 2025 год
2	Модернизация системы телемеханики и подключение к SCADA	компл	1	28 170	1	28 170	выполнено
3	Услуги авторского надзора	услуга		1 932		1352,5	перенос на 2025 год
4	Услуги технического надзора	услуга		10 282		7197,4	перенос на 2025 год
5	Модернизация приборов учета электроэнергии и подключение к АСКУЭ.	шт	131	8 045	131	8 045	выполнено
6	Замена оборудование КСО, ЩО, Тр-р	шт	56	670 353	55	670 353	перенос на 2025 год
7	Ремонт зданий ЦРП/ТП-10/0,4кВ	шт	24	48 046	24	48 046	выполнено
8	Замена ТП/КТПН-10/0,4кВ на КТПБ 10/0,4кВ	ед	22	453 272	22	453 272	выполнено
9	Реконструкция ВЛ-10 кВ	км	3,1	29 174	3,1	29 174	выполнено
10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	км	7,43	29 699	7,43	29 699	выполнено
11	Реконструкция КЛ-10 кВ	км	4,94	83 830	4,94	83 830	выполнено
12	Реконструкция КЛ-0,4 кВ	км	7,71	35 506	7,71	35 506	выполнено
13	Реконструкция ВЛ-35кВ Л-33-34	км	0,5	59 082	0,5	59 082	выполнено
14	«Электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района»						
	Реконструкции ВЛ-10кВ	км	23,19	500 366	23,19	500 366	выполнено
	Реконструкции ВЛ-0,4кВ	км	38,26	229 103	38,26	229 103	выполнено
	Реконструкция КЛ-0,4кВ	км	1,3	291 613	1,3	291 613	выполнено
15	«Реконструкция электролиний по улицам кент Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области»						
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	км	16,64	273 485	16,64	273 485	выполнено
	Реконструкция КЛ-0,4кВ	км	0,34	16 209	0,34	16 209	выполнено
	Инвестиционная программа на 2024 год			3 179 800		3 056 689	